

工事名称:山村と都市をつなぐ交流・関係人口拡大プロジェクト事業 本体工事

番号	図面番号	設計書	質疑事項	御回答
			【カフェショップ棟】	
1	A1-004 A1-010 A1-011	P-9	カフェショップ棟の床下断熱材について、外部仕上表ではt=35の2種ですが、矩計図及び設計書ではt=50と相違しています。t=50が正となるのでしょうか。御指示ください。	t=50を正としてください。
2			上記より断熱材の仕様は2種bになるのでしょうか。御指示ください。	2種bとしてください。
3	A1-004 A1-011 A-029	P-20	カフェショップ棟の屋根仕上について、意匠図と設計書で相違しています。意匠図が正の場合は設計書の変更訂正を御願い致します。	意匠図が正ですが、設計書の仕様で積算を行ってください。契約後、設計書の変更訂正を行い、設計変更の対象として協議します。
4	A-023	P-34	WD1～5建具表の備考欄に神谷コーポレーションCUBE同等と記載があり既製品ですが、扉及び枠共にSOP塗装になっています。SOP塗装を施すのでしょうか。御指示ください。	SOP塗装としてください。
5	A-005	P-36	壁及び天井仕上げに化粧珪酸カルシウム板がありますが、全て突付仕上と判断して宜しいでしょうか。御指示ください。	宜しいです。
6	A-005	P-36	天井見切縁について、形状はコ形タイプになるのでしょうか。それとも目透かしタイプになるのでしょうか。御指示ください。	目透かしタイプとしてください。
7	A1-016	P-23	設計書カフェショップ棟の金属工事、内部壁に胴縁15×45@450の項目がありますが、これは木胴縁になるのでしょうか。御指示ください。	木胴縁です。
8		P-10	設計書カフェショップ棟の鉄筋工事、鉄筋加工組立・鉄筋運送費の項目がありますが、設計書19.0t、計算総合計19.2tで相違しています。どちらが正となるのでしょうか。御指示ください。	設計書を正としてください。
9	A1-022 A1-023	P-28	設計書カフェショップ棟の木製建具工事、WD-2:3箇所項目がありますが、建具キープラン及び建具表(1)では2ヶ所と相違しています。意匠図が正の場合は設計書の変更訂正を御願いいたします。	意匠図が正ですが、設計書の仕様で積算を行ってください。契約後、設計書の変更訂正を行い、設計変更の対象として協議します。
10	A0-002 A1-032	P-37	設計書カフェショップ棟のF1-1:受付カウンターの記載がありますが、意匠図では別途と記載されています。意匠図の間違いになるのでしょうか。御指示ください。	意匠図が間違いです。
11			上記より、F1-1:受付カウンターの仕様も意匠図と設計書で相違しているようです。どちらが正となるのでしょうか。ご指示ください。	意匠図が正です。設計書の金額は意匠図仕様で見積られた金額なので、そのままとします。契約後、設計書の仕様のみを訂正します。
12	A0-002 A1-032	P-37 P-38	質疑No,10・11よりF-1-2:カフェカウンター、F1-3:イベントカウンターも意匠図と設計図で相違がございます。どちらが正になるのでしょうか。ご指示ください。	意匠図が正ですが、設計書の仕様で積算を行ってください。契約後、設計変更の対象として協議します。
13	A0-002 A1-032	P-38	質疑No,10より厨房返却台及びロングカウンターについても別途工事の範囲となるのでしょうか。ご指示ください。	建築工事範囲です。
14	A1-037 A1-038	P-45	設計書カフェショップ棟の厨房機器:自動殺菌ソフトサーバーの記載がありますが寸法が意匠図と設計書で相違しています。どちらが正になるのでしょうか。ご指示ください。	意匠図が正ですが、設計書の仕様で積算を行ってください。契約後、設計変更の対象として協議します。
15		P-46	設計書カフェショップ棟の厨房機器:荷作り運搬費～雑材、雑工事費の単位欄が空白となっています。単位:式(一式計上)と判断して宜しいでしょうか。ご指示ください。	宜しいです。

			【ライブラリー棟】	
16			ライブラリー棟も質疑No,1・2・4・5と同じになります。カフェショップ棟の回答と同じと判断して宜しいでしょうか。御指示ください。	宜しいです。
17		P-53	設計書ライブラリー棟の鉄筋工事、鉄筋加工組立・鉄筋運搬費の項目がありますが、設計書；4.5t、計算総合計4.8tで相違しています。どちらが正になるのでしょうか。御指示ください。	設計書を正としてください。
18	A1-015 A1-029 ～ A1-033	P-74	設計書ライブラリー棟のユニット及びその他工事にて本棚の記載がありますが、図面がなく詳細が不明です。意匠図に詳細図を追記頂けないでしょうか。	詳細図を追加します。図面A1-033
19	A1-033	P-74	設計書ライブラリー棟のユニット及びその他工事F2-5:収納の記載がありますが、寸法が意匠図と設計書で相違しています。どちらが正になるのでしょうか。ご指示ください。	意匠図を正としてください。
			【サニタリー棟】	
20	A3-003 A3-007 A3-058	P-86	サニタリー棟(芝生フリーサイト)の壁下地について、意匠図を見ると耐水構造用合板t12と構造用合板t12となっていますが、設計書では耐水構造用合板t12のみです。どちらが正しいのでしょうか。御指示ください。	意匠図が正ですが、設計書の仕様で積算を行ってください。契約後、設計変更の対象として協議します。
21	A3-003 A3-007 A3-071	P-86 P-102	サニタリー棟(芝生フリーサイト)の屋根下地について、意匠図と設計書で相違しています。意匠図が正と判断してよろしいでしょうか。ご指示ください。	意匠図を正としてください。
22			サニタリー棟(オートキャンプサイト及びプールサイト)も質疑No,20・21同様になります。芝生フリーサイト同様の対応で宜しいでしょうか。御指示ください。	宜しいです。
23		P-81	設計書サニタリー棟(芝生フリーサイト)の鉄筋工事、鉄筋加工組立・鉄筋運搬費の項目がありますが、設計書:10.9t、計算総合計11.1tで相違しています。どちらが正になるのでしょうか。ご指示ください。	設計書を正としてください。
24	A5-009	P-105	設計書サニタリー棟(芝生フリーサイト)のユニット及びその他工事のD-4:諸室ドアサインの寸法が意匠図と設計書で相違しています。どちらが正になるのでしょうか。御指示ください。	意匠図が正ですが、設計書の仕様で積算を行ってください。契約後、設計変更の対象として協議します。
25			オートキャンプサイトも質疑No,24同様になります。芝生フリーサイト同様の対応で宜しいでしょうか。ご指示ください。	意匠図が正ですが、設計書の仕様で積算を行ってください。契約後、設計変更の対象として協議します。
26		P-111	設計書サニタリー棟(オートキャンプサイト)の鉄筋工事、鉄筋加工組立・鉄筋運搬費の項目がありますが、設計書:9.6t、計算総合計9.7tで相違しています。どちらが正になるのでしょうか。ご指示ください。	設計書を正としてください。
27		P-141	設計書サニタリー棟(プールサイト)の鉄筋工事、鉄筋加工組立・鉄筋運搬費の項目がありますが、設計書:7.2t、計算総合計7.4tで相違しています。どちらが正になるのでしょうか。ご指示ください。	設計書を正としてください。
28			上記に付随して、設計書:鉄筋工事の単位欄が空白となっています。単位:t(トン)と判断して宜しいでしょうか。御指示ください。	宜しいです。
29	A3-057	P-104 P-105	設計書サニタリー棟(芝生フリーサイト)のユニット及びその他工事:造作手洗いカウンター及び洗面カウンターの記載がありますが、意匠図と設計書で仕様が異なります。どちらが正になるのでしょうか。ご指示ください。	意匠図が正ですが、設計書の仕様で積算を行ってください。契約後、設計変更の対象として協議します。
30			サニタリー棟(オートキャンプサイト及びプールサイト)も質疑No,29同様になります。芝生フリーサイト同様の対応で宜しいでしょうか。御指示ください。	意匠図が正ですが、設計書の仕様で積算を行ってください。契約後、設計変更の対象として協議します。

			【コテージ棟】	
31	A2-003 A2-006 A2-008 A2-025	P-172	コテージ棟の壁下地について、意匠図を見ると耐水構造用合板t12と構造用合板t12となっていますが、設計書では耐水構造用合板t12のみです。どちらが正になるのでしょうか。御指示ください。	意匠図が正ですが、設計書の仕様で積算を行ってください。契約後、設計変更の対象として協議します。
32	A2-003 A2-006 A2-019	P-172	コテージ棟の屋根下地について、意匠図ではLVL t=45で設計書が耐水合板t=24+不燃構造用合板t=12の2重張りとは相違しています。どちらが正になるのでしょうか。御指示ください。	意匠図が正ですが、設計書の仕様で積算を行ってください。契約後、設計変更の対象として協議します。
33	A2-003 A2-006 A2-019	P-186	上記同様に設計書の内外装工事(外部)屋根下地に遮音シートと発泡ポリスチレンボード厚60・3種bの項目がありますが、意匠図では確認出来ません。どちらが正になるのでしょうか。御指示ください。	意匠図が正ですが、設計書の仕様で積算を行ってください。契約後、設計変更の対象として協議します。
34	A2-004 A2-008	P-184	コテージ棟の設計書にて壁:ウレタンマット塗装の摘要欄に表面サイディングの記載ですが、サンディングの間違いと判断してよろしいでしょうか。御指示ください。	表面サンディングが正です。
35	A2-004 A2-008 A2-017	P-184	上記に付随しますが、天井仕上げについて意匠図の矩計図及び標準詳細図ではウレタンマット塗装部に表面サンディングの記載がありますが、設計書では天井部分には記載されていません。どちらが正になるのでしょうか。御指示ください。	意匠図が正ですが、設計書の仕様で積算を行ってください。契約後、設計変更の対象として協議します。
36	A2-018	P-175	コテージ棟雑詳細図にて小上がり間接照明と玄関間接照明がありLアングル:St L-100×100×7の表記がありますが、設計書ではステンレス表記です。設計書が正しいのでしょうか。ご指示ください。	意匠図が正ですが、設計書の仕様で積算を行ってください。契約後、設計変更の対象として協議します。
37	A2-018	P-187	設計書にある上がり框と間接照明の仕様は、コテージ雑詳細図にある構造用合板+フローリング材となるのでしょうか。ご指示ください。	上がり框と間接照明の仕様は、構造用合板+フローリング材です。
38	A2-018		コテージ棟の雑詳細図にてロールスクリーンBOXの記載があり、MDFt15となっていますが、設計書では確認できません。漏れになるのでしょうか。御指示ください。	設計書P-189の「リビングブライトボックス」がロールスクリーンBOXとなります。
39	A0-009 A2-004 A2-009	P-186	コテージ棟に畳t=55がありますが設計書の数量が20.0㎡になっていて、仕様が不明です。1帖畳・縁有・スタイロ畳で宜しいのでしょうか。御指示ください。	1帖畳・縁なし・スタイロ畳としてください。
40		P-175 P-187	金属工事にあるLアングルの数量について、内外装工事にある上がり框及び間接照明の数量で逆になっています。内外装工事の数量が正と判断して宜しいのでしょうか。御指示ください。	宜しいですが、設計書の数量で積算を行ってください。契約後、設計変更の対象として協議します。
41	A2-010 A2-013 A2-031	P-188	設計書に寝室カウンター:W2400×D600の記載がありますが、意匠図では確認できません。意匠図・平面詳細図にて寝室からリビングにかけてカウンターデスクはありますが、別途の記載です。寝室カウンターはあるのでしょうか。ご指示ください。	設計書の寝室カウンターは、「家具詳細図(2)カウンターデスク」のことでですので、このカウンターデスクを建築工事で見込んでください。
42	A2-010	P-188	設計書に外構外塀扉下地:4カ所と記載がありますが、平面詳細図では1カ所しか見当たりません。どちらが正になるのでしょうか。御指示ください。	設計書の記載間違いで1カ所ですが、設計書の数量で積算を行ってください。契約後、設計変更の対象として協議します。また、「扉引手金物ユニオンD1171-01-06-L600」同等品が抜けていますので、数量4カ所を追加してください。図面A2-027の訂正図を添付します。
			【給排水衛生設備:建築分】	
43		P-223	設計書にて別紙-排水3/浄化槽の鉄筋加工組立・鉄筋運搬費の記載がありますが、設計書:7.5t、計算総合計:7.9tと相違しています。どちらが正になるのでしょうか。御指示ください。	設計書を正としてください。

			【電気設備工事】	
44	E0-012 E1-014	P118 ～ P112	各棟通信設備について、図面にて構内情報通信網設備とフリーWi-Fi設備(別途)のすみ分けが不明です。どこまでを構内情報通信網設備で見込むのでしょうか。ご指示ください。	総合案内所棟とライブラリー棟の有線LAN端子【○L】、将来用ボックス【□】とその配管配線が構内情報通信設備です。その他アクセスポイントなどの配管、ボックス類は全てWi-Fi工事です。
45	E2-004 E2-005 E2-006		コテージ棟照明の調光制御について、調光制御の方法が不明です。システム系統図等あれば追記を御願い致します。	調光機(手動)として下記を見込んでください。 調光器LZA-93098(6台／棟) 調光ドライバ LZA-93679(3台／棟)
46	E0-000		ボルダリング棟図面について、E6-001～E6-004の表記がリストにありますが見当たりません。漏れになるのでしょうか。御指示ください。	図面E6-001～E6-004撤去図が漏れていたため添付します。
			【サイン工事】	
47	A5-001	P-219	EX-1～3の看板について、設計内訳書を見ると基礎別計上と記載されていますが、看板基礎が設計書に見当たりません。漏れでしょうか。御指示ください。	Ex-1～Ex-3の基礎は基礎ブロックではなく、「素掘りにてコンクリート充填」としてください。
48	A5-001 A5-002	P-219 P-220	EX-4～9の看板について、図面を見ると適宜基礎を見込むことと記載があり、設計書では基礎ブロック共とあります。サイズ等をご指示ください。	基礎ブロックはW500×D500×H500とし、ケミカルアンカー固定としてください。
49	A5-005	P-39	A-7館内サインにて確認ですが、アルミt=2.0重ね加工とありますが、これはt=2.0+2.0=4.0mmと判断してよろしいのでしょうか。ご指示ください。	宜しいです。
50			各棟共通にて屋根仕様は耐火認定が必要になるのでしょうか。ご指示ください。	総合案内所棟のカフェ棟の屋根仕様は準耐火認定が必要です。
51			設計書と図面に相違がある場合は設計書が正と判断してよろしいのでしょうか。ご指示ください。	宜しいです。
52			上記より本入札は設計書通りとし、各図面との相違がある場合は落札、契約後設計変更(増減)になるものと判断してよろしいのでしょうか。ご指示ください。	契約後、設計変更の対象として協議します。
53			今般の中東情勢の悪化に伴い、資材遅延等の原因により工期遵守が困難と判断される場合、工期の延長及びそれに伴う諸経費の扱いについて、事前に協議の場を設けていただけますでしょうか。御指示ください。	受注者の責めに帰することが出来ない事由による場合は、延長変更を請求することが出来ます。また、それに伴う諸経費の扱いについては、必要に応じ協議します。
54			上記同様に物価変動に伴う代金額の変更(いわゆるインフレスライド条項に準じた措置)について、急激な価格高騰が生じた際の見直し協議が可能でしょうか。御指示ください。	協議は可能です。